

Časový plán stavby "Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci Lehnice"

Doba realizácie stavby je 13 pracovných dní.

Pracovná doba v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.

Počas sviatkov, dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja je práca na stavenisku zakázaná.

Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Máj 2017																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci Lehnice	2.5.2017	19.5.2017	11																			
Práca a dodávky HSV	2.5.2017	5.5.2017	4																			
Zemné práce	2.5.2017	2.5.2017	1																			
Výkop šachty nezapaženej, hĺbka 3 do 100 m/s s odvozom	2.5.2017	2.5.2017	1																			
Zaladanie	3.5.2017	5.5.2017	3																			
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr 0-32 mm	3.5.2017	3.5.2017	1																			
Bežný základový pás, železový (bez výstuže), tr C 16/20	5.5.2017	5.5.2017	1																			
Výstuž základových páteľ z ocele 10505	4.5.2017	4.5.2017	1																			
Ostatné konštrukcie a práce-búvanie	3.5.2017	3.5.2017	1																			
Búvanie betónu	3.5.2017	3.5.2017	1																			
Práca a dodávky M	9.5.2017	19.5.2017	9																			
Montáž oceľových konštrukcií	9.5.2017	19.5.2017	9																			
Oceľová konštrukcia	9.5.2017	15.5.2017	5																			
Opláštenie - montáž	16.5.2017	19.5.2017	4																			
Opláštenie - dodávka	16.5.2017	19.5.2017	4																			